

Strada Pieve San Sebastiano 5b
06134 - Perugia
Tel: +393923645069
info@legnomontaggi.com
www.legnomontaggi.com

DESCRIZIONE TECNICA

“CHIAVI IN MANO”

Certificazione antisismica

La struttura sarà corredata da relazione tecnico strutturale NTC08 (in osservanza delle vigenti normative antisismiche) a cura del Ns. ingegnere progettista .

Pareti perimetrali e tramezzi

Pareti e tramezzi portanti con sistema di collegamento Blockhaus in abete rosso spessore 70mm. a doppia maschiatura .

Ancoraggio alla platea di fondazione (platea non oggetto del presente preventivo) con squadrette in acciaio zincato a caldo.

La perlina di base a contatto con la platea di fondazione verrà trattata con elastomero liquido atto a prevenire eventuali danni dovuti all'umidità di risalita.

Trattamento protettivo

Tutte le componenti esterne in legno saranno trattate con impregnante ecologico a base di acqua colore a Vs. scelta con proprietà antitarlo, antimuffa, fungobattericide e filtro per raggi UVA , colore a Vs. scelta su ns. cartella colori.

Ferramenta e Giunzioni

Ferramenta e giunzioni saranno realizzate ove possibile a scomparsa mediante prodotti e sistemi certificati in base alla vigente normativa in materia.

Strada Pieve San Sebastiano 5b
06134 - Perugia
Tel: +393923645069
info@legnomontaggi.com
www.legnomontaggi.com

Ancoraggi e giunzioni da realizzarsi ad hoc in carpenteria metallica saranno realizzati in acciaio S235 JR UNI EN 10027 e corredati di certificato di abilitazione per centro di trasformazione di elementi strutturali in ferro.

Pacchetto di copertura coibentato

Tavolato in doghe di abete piallate e maschiate su ambo i lati spessore mm.20 nominali qualità AB (prima scelta) , telo freno vapore, isolamento termico in lana di roccia a doppia densità (90-110kg/mc.) spessore mm.100, impermeabilizzazione in membrana bituminosa ardesiata rossa adesiva armata al poliestere 3,5Kg./mq. con flessibilità a freddo -15 ° .

Pavimento

Pavimento in doghe maschiate e piallate di abete spessore mm. 28 ancorate meccanicamente con sistema a scomparsa su sottostante listellatura in abete opportunamente trattata con prodotto fungobattericida .

Il pavimento verrà fornito completo di battiscopa in abete .

Opere di lattoneria

Opere di lattoneria in lamiera zincata e verniciata testa di moro spessore 6/10 : canale di gronda a bordo tondo sviluppo 28+aletta , scossaline sv. 24 cm. e discendente tondo diametro 80mm. (2 pz.).

Porte e serramenti

Porte interne in abete lamellare complete di maniglie , infissi in abete lamellare completi di vetro camera (4/12/4) , maniglie e sportelloni esterni, porta di ingresso senza vetri in abete lamellare con serratura di sicurezza .

Termocappotto esterno

Strada Pieve San Sebastiano 5b
06134 - Perugia
Tel: +393923645069
info@legnomontaggi.com
www.legnomontaggi.com

Termocappotto esterno costituito da telo freno vapore , isolante termico in polistirene espanso estruso spessore mm.60 ancorato meccanicamente alla struttura in legno rasatura con rete armata al poliestere , finitura e tinteggio con tonachino colore a Vs. scelta .

Impianto elettrico e termoidraulico

Impianto elettrico esterno con canaletta in pvc bianco 20x21 e 40x20mm. ,completo di prese interruttori e placche , centralino a due linee (F.M. e luci) presa tv. Su 4 vani e antenna esterna.

Predisposizione con posa delle tubazioni per adduzione acqua sanitaria in materiale multistrato diametro 16mm. , tubazioni di scarico diametro 40mm. in PVC .

Fornitura e posa in opera di sanitari e piatto doccia completo di box doccia (linea standard base) Il tutto completo di rubinetteria linea standard base.

Predisposizione scarichi e adduzioni per num.1 cucina .

Passaggio tubi di adduzione acqua , andata e ritorno , diametro 16 mm. in materiale multistrato bianco .

Num.01 centralino a 6 uscite , numero 06 radiatori (linea standard base).

Num.01 caldaia a condensazione da 20 000 Kcal.

Num.01 termostato ambiente .

Il presente impianto si intende escluso di opere di urbanizzazione esterna , gli allacci verranno effettuati sul bordo esterno della parete in legno .

A carico del committente : accessibilità al cantiere , energia di cantiere , livellamento piano di posa ns. struttura.

LegnoMontaggi srls

Strada Pieve San Sebastiano 5b
06134 - Perugia
Tel: +393923645069
info@legnomontaggi.com
www.legnomontaggi.com

LegnoMontaggi srls

Strada Pieve San Sebastiano 5b - 06134 - Perugia - P.I. 03477960540 - Tel: +393923645069 - info@legnomontaggi.com
www.legnomontaggi.com